

| Auftraggeber: Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG | | | | | Stand: | 07.02.2024 |
|---|--|-------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------------------|
| Entwurf Spülplan 2023 | | | OL: Zens, Eggersdorf, Eickendorf, Großmühligen, Kleinmühligen | | Projekt: | 25.03.2024 - 05.04.2024 |
| Ausführendes Unternehmen: | | | NED Water TEC GmbH | | Auftrag Nr.: | |
| Technologie: | | | "Technisch unterstützte Rohrnetzspülung" | | PM: | SE, FN |
| Nr. | Spülstrecke | Entnahmestelle | Länge | DN u. Material | Spülmenge | Bemerkungen |
| | | | ca. m | vorwiegend | ca. m ³ | |
| Montag - 25.03.2024 | | | | | | |
| Zens | | | | | | |
| 81 | Grabenstr., Am Wartenberg, Am Anger, Dorfstr., | Grabenstr. 1 Hyd. 12 | 2.191 | 150 AZ | 58 | Versorgung aus Transportleitung |
| 82 | Am Sportplatz, Bördestr., Feldstr., Kirchhofstr., Am Wartenberg | Grabenstr. 2 Hyd. 13 | 1.803 | 100, 150 AZ PE | 48 | |
| Kleinmühligen | | | | | | |
| 83 | Unter den Linden, Kirchstr., Querstr., Grabenstr. | Grabenstr. 21 Hyd. 32 | 857 | 150,200 AZ | 40 | |
| A | Kirchstr. | Kirchstr. 5 Hyd. 28 | 89 | 100 AZ | 1 | Standrohrspülung |
| 84 | Unter den Linden | Unter den Linden Hyd. 26 | 246 | 100 AZ | 3 | |
| 85 | Unter den Linden | Unter den Linden Hyd. 38 | 1.073 | 80 PE | 9 | |
| | | | Tagesleistung | 6.259 | | |
| Dienstag - 26.03.2024 | | | | | | |
| 86 | Querstr., Karl-Marx-Str., Schulstr., Zenser Str. | Zenser Str. 10 Hyd. 22 | 528 | 150,200 AZ | 14 | |
| 87 | Karl-Marx-Str., Gartenstr. | Karl-Marx-Str. OA Hyd. TWM | 545 | 100,200 AZ | 26 | |
| 88 | Grabenstr., Schulstr., Karl-Marx-Str., Große Graue, Kleine Graue | Karl-Marx-Str. 8 Hyd. 14 | 1.037 | 100,150 AZ | 27 | |

Entwurf Spülplan TuRNS

| Nr. | Spülstrecke | Entnahmestelle | Länge | DN u. Material | Spülmenge | Bemerkungen |
|-----|--|---------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | ca. m | vorwiegend | ca. m ³ | |
| 89 | Karl-Marx-Str., Siedlung | Siedlung 19 | 747 | 150 AZ | 20 | |
| 90 | OA Kleinmühlingen | OA Kleinmühlingen Hyd. 34 | 201 | 100 AZ | 3 | |
| | Großmühlingen | | | | | |
| 91 | Ritterstr., Viehmarkt, Schloßhof, Am Anger, Eickendorfer Str., Angerstr. | Eickendorfer Str. 10 Hyd. 16 | 1.108 | 200 AZ | 52 | |
| | | Tagesleistung | 4.166 | | | |
| | Mittwoch - 27.03.2024 | | | | | |
| 92 | Eickendorfer Str., Breiter Weg, Am Anger, Schloßstr., Lange Str. | Breiter Weg 8 Hyd. 32 | 630 | 100,150 GG/AZ | 21 | |
| 93 | Marktplatz, Schulstr., Am Anger, Markusgasse, Viehmarkt, Friedrich-Loose-Str. | Am Anger 4 Hyd. 24 | 658 | 100,150 AZ/GG | 8 | |
| 94 | Gnadauer Str., Ritterstr., Kleine Gänseweide | Kleine Gänseweide 6 Hyd. 9 | 573 | 100,200 PVC/GG | 7 | |
| 95 | Dunkelstr., Hufstr., Schützenstr., Breiter Weg, Marktplatz, Neuhäuserstr. | Dunkelstr. 7 Hyd. 6 | 829 | 100 GG/AZ | 13 | |
| 96 | Schützenstr., Buschstr., Dunkelstr., Mühlenweg | Schützenstr. 30 Hyd. 1 | 974 | 100,150 AZ /GG | 33 | |
| 97 | Wendische Str., Breiter Weg | Wendische Str. 10 Hyd. 14 | 175 | 100 AZ | 2 | |
| | | Tagesleistung | 3.839 | | | |

Entwurf Spülplan TuRNS

| Nr. | Spülstrecke | Entnahmestelle | Länge | DN u. Material | Spülmenge | Bemerkungen |
|--------------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | ca. m | vorwiegend | ca. m ³ | |
| Donnerstag - 28.03.2024 | | | | | | |
| 98 | Remise | Remise 6 | 165 | 100 AZ | 3 | |
| | | Hyd. 21 | | | | |
| 99 | Schloßhof | Schloßhof 9 | 105 | 100 AZ | 2 | |
| | | Hyd. 22 | | | | |
| 100 | Eggersdorfer Ch., Viehmarkt | Eggersdorfer Ch. 10 | 207 | 100 AZ | 2 | |
| | | Hyd. 39 | | | | |
| Tagesleistung | | | 477 | | | |
| Dienstag - 02.04.2024 | | | | | | |
| Eggersdorf | | | | | | |
| 101 | Gartenstr., Chausseestr., | Chausseestr. 36A | 1.089 | 100,150 St/PE/GG/AZ | 17 | |
| | | Hyd. 34 | | | | |
| 102 | Chausseestr. | Chausseestr. 106 | 160 | 100 AZ | 2 | |
| | | Hyd. 29 | | | | |
| 103 | Chausseestr., Winkelgartenstr., Kirchstr. | Chausseestr. 2 | 956 | 100 AZ | 11 | |
| | | Hyd. 12 | | | | |
| 104 | Bahnhofstr., Am bhf | Am bhf 5 | 849 | 150 GG | 28 | |
| | | Hyd. 1 | | | | |
| 105 | Eickendorfer Weg | Eickendorfer Weg | 459 | 100 PVC | 6 | |
| | | Hyd. 5 | | | | |
| 106 | Kirchstr., Reformstr., Tränkestr., Stegpforte | Stegpforte 21 | 1.277 | 100 AZ | 15 | |
| | | Hyd. 16 | | | | |
| 107 | Rötheweg | Rötheweg 4C | 352 | 80 PE | 3 | |
| | | Hyd. 39 | | | | |
| Tagesleistung | | | 5.142 | | | |

Entwurf Spülplan TuRNS

| Nr. | Spülstrecke | Entnahmestelle | Länge | DN u. Material | Spülmenge | Bemerkungen |
|-----|---|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| | | | ca. m | vorwiegend | ca. m ³ | |
| | Mittwoch - 03.04.2024 | | | | | |
| 108 | Seebornstr., Feldstr., Tränkestr., | Tränkestr. 33 | 683 | 80,100 AZ | 6 | |
| | | Hyd. 23 | | | | |
| 109 | Baasdorfer Str. | Baasdorfer Str. 16A | 269 | 100 AZ | 3 | |
| | | Hyd. 26 | | | | |
| | Eickendorf | | | | | |
| 110 | VL von Grossmühlhingen nach Eickendorf, Bahnhofstr. | Bahnhofstr. 8 | 1.981 | 200 PVC | 93 | |
| | | Hyd. 24 | | | | |
| 111 | Feldstr., Lange Str., Wiesenstr., Bahnsteg, Gartenstr., Querstr. | Lange Str. 25 | 1.254 | 100,150 PVC/GG/St AZ | 42 | |
| | | Hyd. 43 | | | | |
| 112 | Bierer Str., Nordstr., Kirchhofstr., Lange Str. | Bierer Str. 43 | 1.027 | 100,150 AZ/GG | 34 | |
| | | Hyd. 7 | | | | |
| 113 | Bäckerstr., Breite Str. | Breite Str. 3 | 182 | 100 AZ | 2 | |
| | | Hyd. 43 | | | | |
| | | Tagesleistung | 5.396 | | | |

| Nr. | Spülstrecke | Entnahmestelle | Länge | DN u. Material | Spülmenge | Bemerkungen |
|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | ca. m | vorwiegend | ca. m ³ | |
| Donnerstag - 04.04.2024 | | | | | | |
| 114 | VL von Glöthe nach Eickendorf, Heimstätte, Bahnhofstr. | Heimstätte 8 Hyd. 17 | 4.050 | 200 AZ/PVC | 191 | |
| 115 | Baahnhofstr., Querstr. | Bahnhofstr. 11A Hyd. 38 | 530 | 100 AZ | 6 | |
| 116 | Glöther Str. | Glöther Str. 16 Hyd.39 | 190 | 100,150 AZ/PVC | 5 | |
| 117 | Südstr., Glöther Str., Mittagstr., Förderstedter Str., Karl-Marx-Str., Weststr., Bierer Str. | Karl-Marx-Str. 17 Hyd. 12 | 1.643 | 100,150 AZ/GG/PE | 55 | |
| A | Karl-Marx-Str. | Karl-Marx-Str. 2 Ghyd. 42 | 112 | 100 PE | 1 | |
| 118 | Sportplatz | Sportplatz Hyd. 51 | 551 | 80 PE | 5 | |
| | | Tagesleistung | 7.076 | | | |
| Freitag - 05.04.2024 | | | | | | |
| 119 | Bierer Str., Siedlung, Angerstr., Str. d. Neubauern, Florian-Geyer-Str. | Bierer Str. 13 Hyd. 1 | 1.143 | 100 GG | 17 | |
| A | Str. d. Neubauern | Str. d. Neubauern | 112 | 100 GG | 1 | |
| 120 | Bierer Str. | Bierer Str. Hyd. 52 | 213 | 80 PE | 2 | |
| | | Tagesleistung | 1.468 | | | |
| | | Projektleistung | 33.823 | | | |