

Auftraggeber: SWM Magdeburg					Stand:	05.01.2023
Entwurf Spülplan 2023			OL Brumby, Calbe		Projekt:	
Ausführendes Unternehmen:			NED Water TEC GmbH		Auftrag Nr.:	
Technologie:			"Technisch unterstützte Rohrnetzspülung"		PM:	FE
Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
Datum: 23.01.23 Brumby						
58	HB Brumby, Am Druschplatz	Hydr. 34 Am Druschplatz	3.309	250 AZ, 200 PVC	250	
59	Üllnitzer Str., Zenser Weg	wie 58	614	100 PVC, AZ	8	
60	Am Druschplatz	Hydr. 46 Am Druschplatz	718	150 PVC, 100 PE,PVC	20	
61	Staßfurter Weg, Üllnitzer Str., Neugatterslebener Str	Hydr. 25	1.057	100 AZ	12	
A-C	Nienburger Weg,	Endstr. Hydr. 54, 51, 26	265	100 PVC		
Tagesleistung:			5.963			
Datum: 24.01.23						
62	Mühlinger Weg Alte Calbesche Str.	Hydr. 1 Alte Calbesche Str.	1.148	200 PVC	52	
63	Am Fuchsberg	Hydr. 11 Am Fuchsberg	641	110 PE	8	
64	An der Röthe	Hydr. 8 An der Röthe	339	90, 110 PE	4	
65	Alte Calbsche Str., Schenkengasse, A Sieben Berge, Schlußstr.	Hydr. 59 Alte Calbsche Str.	761	100 ST, AZ	12	
66	Ringstr., Kantorberg, Neugatterslebener Str.	wie 65	625	110 PE, 80 St	8	
67	Am Eisenberg	Hydr. 55 Am Eisenberg	548	80, 100 AZ	6	

Entwurf Spülplan TuRNS

Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
68	Üllnitzer Str., August-Bebel-Str., Kleine Str.	Hydr. 22	345	100 AZ	4	
		August-Bebel-Str.				
		Tagesleistung:	4.468			
	Datum: 25.01.23 Calbe					
69	L 63, Heimstättensiedlung	Heimstättensiedlung	2.187	200 B	100	
43	An der Hospitalstr., Heimstättensiedlung	An der Hospitalstr.	1.289	200 AZ	58	
				150, 200 PVC		
43.1	Brumbyer Weg	Brumbyer Weg	948	200 PVC	43	
		Tagesleistung:	4.424			

Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
Datum: 26.01.23						
24	Arnstedter Str., Nienburger Str., Friedensplatz	Friedensplatz	910	400 GG	230	
44	Große Mühlenbreite, Gewerbering W,	Gewerbering W	1.734	150 AZ, 200 PVC	80	
42	Große Mühlenbreite	Große Mühlenbreite 7	281	90 PE	2	
45	Große Mühlenbreite	Große Mühlenbreite 31	362	100 PVC, 90 PE	5	
Tagesleistung:			3.287			
Datum: 27.01.23						
21	Friedrich-Schiller-Str., Große Fischerei	Friedrich-Schiller-Str.	341	200 GG	22	
22	Große Fischerei, Kleine Fischerei	Große Fischerei	592	110 PE	7	
Tagesleistung:			933			
Datum: 30.01.23						
48	Großer Lorenz, Kirchgasse, Schulstr.	Großer Lorenz	809	80 GG, 90 PE	12	
49	Friedhofstr., Kleine Mühlenbreite,	Friedhofstr.	684	200 AZ	30	
50	Friedhofstr., Kleine Mühlenbreite	Kleine Mühlenbreite	342	100 AZ, 110 PE	5	
51	Mühlenstr., Mittelstr., Neue Gasse	Mühlenstr.,	491	90, 100 PE	6	
41	A. d. Katholischen Kirche, Gärtnerieweg	Gärtnerieweg	439	110 PE	6	
A-C		3 x Endstrang	123	90 PE	2	Standrohrspülung
Tagesleistung:			2.888			

Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
	Datum: 31.01.23					
52	Nienburger Str., Am Weinberg	Am Weinberg Nr. 12	1.198	150 GG, PVC 160 PE	46	
53	Am Weinberg	Am Weinberg Nr. 80	554	80, 100 PVC	6	
54	Am Weinberg	wie 53	426	100 PVC	5	
55	Hohendorfer Str.	Hohendorfer Str.	284	100 AZ	4	
56	Fährweg, Schleifweg, Kuckucksberg	An der Saale	468	200 PVC	22	
A-C	Verschönerungsweg, An der Saale,	3 x Endstrang	291	80 GG, 90 PE	2	Standrohrspülung
57	Verschönerungsweg, An der Saale Fabrikgasse,	An der Saale	847	200 PVC, 110 PE	40	200 PVC zuerst spülen
		Tagesleistung:	4.068			
	Datum: 01.02.23					
29	Am Hängenhoch	Am Hänsgenhoch	467	100 AZ, 80 GG	8	nicht gespült
32	Große Deichstr., Kleine Deichstr.	Große Deichstr.	316	90 PE, 100 GG	5	nicht gespült
A	Am Schloßanger	Endstrang	66	90 PE	1	Standrohrspülung
		Tagesleistung:	849			
			26.880			